Kredsløb

INDREGULERINGSRAPPORT

Navn _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Dato **Anlægsadresse**

Er måler plomberet?	☐ Ja	☐ Nej
Er der foretaget trykprøvning?	Ja	Nej
Kunden er instrueret om varmeinstallationens drift	☐ Ja	☐ Nej
Kunden har modtaget skriftlig brugervejledning	Ja	Nej

	Brugsvandsveksler eller Unit	**Varmtvandsbeholder**
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

	Varmeveklser indirekte anlæg	**Blandekreds på varmeanlæg**
Fabrikat		
Type nr./navn		
Ventil og KVS-værdi		

Erklæring

Installationen er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kravene fra Kredsløb i "Leveringsbestemmelser for fjernvarme" og "Bestemmelser for installationer" er overholdt.
kredslob.dk/bestemmelser

Opmærksomheden henledes specielt på krav i "Bestemmelser for installationer" om, at returtemperaturen fra kundens varmeinstallation må aldrig overstige 40 °C.

_____ _____

Dato

Aut. VVS-installatør
Underskrift og stempel

Juni 2026

Kredsløb

INDREGULERINGSRAPPORT

Dato _____

Adresse _____

Installatør _____

Indreguleret af _____

	Ja	Nej	Bemærkninger
Nyt anlæg			
Direkte anlæg?			
Indirekte anlæg?			
1-strengs radiatoranlæg?			
2-strengs radiatoranlæg?			
Gulvvarmeanlæg?			
Cirkulation brugsvand?			
Brugsvand cirkulationstemperatur og tidsstyret?			
Brugsvand cirkulationspumpe indstillet?			
Varme cirkulationspumpe indstilllet?			
Differenstrykregulatorens indstillet? (i bar)			
Vejrkompensering?			
Vejrkompensering er indstillet og kontrolleret?			
Anlægsføler/udeføler kontrolleret for korrekt OHM?			
Isolering af rør før måler?			

	Bemærkninger
Opvarmet areal m²?	
Dimensionerende varmetab KW?	
Flow efter indregulering l/h?	
Brugsvand cirkulationspumpe - type?	
Varme cirkulationspumpe - type?	

Rum	Areal	Rad. Nr. / gulvvarme	Slange-længde	Type	Ydelse W 60/30	Vand strøm l/h	Ventil-fabrikat	Type	For-indstilling

Juni 2026